



# Gemeinde Rumisberg Sanierung Gummenweg

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	03 Mrz '25	10 Mrz '25	17 Mrz '25	24 Mrz '25	31 Mrz '25	07 Apr '25	14 Apr '25	21 Apr '25	28 Apr '25	05 Mai '25	12 Mai '25	19 Mai '25	26 Mai '25	02 Jun '25	09 Jun '25	
1																				
2	<b>Sanierung Gummenweg</b>	<b>70 Tage</b>	<b>Mon 03.03.25</b>	<b>Fre 06.06.25</b>																
3	Installation	2 Tage	Mon 03.03.25	Die 04.03.25																
4	1. Etappe BKW Rohrblock	12 Tage	Mit 05.03.25	Don 20.03.25																
5																				
6	2. Etappe Wasserleitung und Strassenbau	13 Tage	Fre 21.03.25	Die 08.04.25																
7																				
8	3. Etappe Wasserleitung und Strassenbau	16 Tage	Mit 09.04.25	Mit 30.04.25																
9																				
10	4. Etappe Wasserleitung und Strassenbau	14 Tage	Don 01.05.25	Die 20.05.25																
11																				
12	5. Etappe Strassenbau	4 Tage	Mit 21.05.25	Mon 26.05.25																
13																				
14	Belagsarbeiten	9 Tage	Die 27.05.25	Fre 06.06.25																